

KOP VAN LIENDERT Amersfoort



Informatiebrief – april 2026

Beste lezer,

Wij sturen u deze **informatiebrief** om u op de hoogte te brengen van de **bouwwerkzaamheden van het project Kop van Liendert**.

Terugblik

De afgelopen periode zijn wij druk bezig geweest met de fundering. De boorstelling is afgevoerd en de torenkraan is aangevoerd en opgebouwd.

In dit nummer

Terugblik	1
Doorkijkje naar de volgende periode	1
Planning	1
Storten en afwerken v/d eerste betonvloer	2
Veiligheid	2
Nieuwsbrieven	2
Contact	2

Doorkijkje naar de volgende periode

Momenteel zijn we bezig met aanvullende funderingswerkzaamheden. We verwachten deze werkzaamheden binnen 3 weken af te ronden. Het storten van de eerste betonvloer* staat gepland voor week 17 en week 19 van 2026.

Het bouwverkeer zal de aankomende weken toenemen in hoeveelheid. Dit loopt door t/m oktober 2026. Het bouwverkeer bestaat onder andere uit betonwagens, de levering van materieel en het aanvoeren van de tunnelbekisting voor het maken van de wanden.

We starten naar verwachting met de opbouw van de wanden in juni 2026. Dit doen wij door middel van tunnelbekisting, dat is een speciale techniek die gebruikt wordt in de bouw om wanden en vloeren te maken in één arbeidsgang.

De tunnels worden volgestort met beton en nadat het beton is uitgehard, wordt de tunnelbekisting weer verwijderd en schuift deze op naar de volgende.

Het hoogste punt wordt verwacht in de zomer van 2026.

PLANNING

- **Heden tot en met ongeveer eind mei 2026**
Betonwerk t/m de eerste verdiepingsvloer
- **Heden tot en met oktober 2026**
Een toename van het bouwverkeer
- **Juni 2026**
Beginnen met de wanden en vloeren van de 1^e verdieping t/m de dakvloer
- **Juli 2026**
Het hoogste punt bereikt van het 1^e blok

De planning is een indicatie en kan wijzigen, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.



Storten en afwerken van de eerste betonvloer*

In week 17 en 19 van 2026 verwachten wij de eerste betonvloer te storten. Aansluitend wordt de betonvloer afgewerkt, dit noemen we vlinderen. Het storten en afwerken van een vloer moet op dezelfde dag worden uitgevoerd om van de vloer één geheel te maken. Het kan zijn dat het werk een avond en nacht doorgaat. Er wordt doorgewerkt totdat de vloer af is.

Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden buiten de normale werktijden hebben wij van de gemeente Amersfoort ontheffing ontvangen.

Het storten van de betonvloer kan alleen bij droog en niet te koud weer. De datum is dus afhankelijk van het weer en kan hierdoor nog veranderen.

Voor het afwerken van de vloer gebruiken we machines. Dit brengt geluid met zich mee. Het zal een zoemend of brommend geluid zijn. Ook staat er tijdens het werk extra verlichting op de bouwplaats aan.

Nieuwsbrieven

Kent u mensen die op de hoogte willen blijven via onze nieuwsbrief en die geen bericht van ons ontvangen? Zij kunnen zich aanmelden door te mailen naar kopvanliendert@koopmans.nl.

Veiligheid

Veiligheid op de bouw, maar ook voor de omgeving staat bij ons op nummer 1. Elk jaar staan wij hier extra bij stil tijdens de TBI Veiligheidsdag. Op 25 maart 2026 was het zover en hebben wij informeel met alle betrokkenen bij de bouw van Kop van Liendert aandacht gegeven aan veiligheid. Het was een leerzame dag.

Veiligheid voor de omgeving is bij dit project een extra aandachtspunt vanwege de vele scholieren die langs de bouw fietsen. Om de scholieren bewust te maken van de gevaren hiervan hebben wij een instructiefilm laten maken, waarin uitgelegd wordt wat de dode hoek is bij vrachtverkeer. Dit hebben we gefilmd in een bestaande situatie in de wijk, zodat het voor leerlingen duidelijk is waar ze op moeten letten. Zodra de film klaar is, wordt deze gedeeld met 't Hooghe Landt College.

Contactgegevens

Wilt u meer informatie over het project of over de werkzaamheden? Wij zijn op werkdagen bereikbaar op 053 – 4 600 600 of via e-mail kopvanliendert@koopmans.nl. **Spoed buiten werktijd?** Bel 088 – 600 46 00.